

Հավելված
ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարի
2025 թ. փետրվարի 27-ի N 13-Լ հրամանի

**ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ԵՎ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ
ՍՏԱՑԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԱԶՊ**

**ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ԵՎ
ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ ՍՏԱՑԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արոլյան համայնքի

**Մասնակցային բյուջետավորմամբ իրականացված և սուբվենցիա ստացած ծրագրի
անվանումը**

Արոլյան քաղաքում թենիսի կորտերի կառուցում

1. Ծրագրի իրավական հիմքերը Արոլյան համայնքի ավագանու 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 191-Ա և 2024 թվականի հունվարի 16-ի N 03-Ա որոշումներ:

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1890-Ն որոշում:

(Նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման ամսաթիվը և համարը)

2. Առաջարկ-նախագծի (որի հիման վրա մշակվել է մասնակցային բյուջետավորմամբ

ձևավորված ծագիրը) հեղինակի անվանումը Ռ.հմա Մուրադյան, AT0370497

(Նշել՝ բնակչի դեպքում անուն, հայրանուն, ազգանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, իսկ հասարակական միավորման դեպքում անվանումը և պետական գրանցման համարը)

3. Առաջարկ-նախագծի օգտին քվեարկության արդյունքները և մասնակցային բյուջետավորման գործընթացը կառավարող հանձնաժողովի կազմած արձանագրության համարը Քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ համայնքի պաշտոնական կայքի տեղեկատվությունը՝ <https://www.abovyan.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&tv=-4&g=abfe05ca-7f42-4acd-9eaf-db76b40c1507>:

Քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակը՝ 72882 մարդ, առաջարկ-նախագծի օգտին քվեարկածների թվաքանակը՝ 1276 ձայն, քվեարկության իրավունք ունեցողների 1,75 %-ը:

(Քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ համայնքի պաշտոնական կայքի համապատասխան տեղեկատվությանը հղումը, նշել քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակը և առաջարկ-նախագծի օգտին քվեարկածների թվաքանակը և %-ը մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ)

4. Համայնքի/բնակավայրի բնակչության թվաքանակը, քվեարկության իրավունք ունեցողների թվաքանակը Համայնքի բնակչության թիվը՝ 91550 մարդ, ծրագիրն ընդգրկող բնակավայր՝ ք.Աբովյան - 61849 մարդ: Զվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակը՝ 72882 մարդ:

(Նշել համայնք՝ բնակիչ, ծրագիրն ընդգրկող բնակավայր՝ ... բնակիչ, քվեարկության իրավունք ունեցողների թվաքանակը)

5. Ծրագրի սկիզբը և ավարտը Սկիզբը՝ 25.04.2024թ: Աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 31.03.2025 թ:*

6. Ծրագրի նախագծային արժեքը 102 284,3 հազ. դրամ

7.Ծրագրի նպատակը Մեր օրերում մարդկանց կյանքում գերիշխում է նստակյաց ապրելակերպը, ուստի սպորտի դերը գնալով ավելի է մեծանում և այն կարող է արդյունավետ կերպով անդրադառնալ անհատների առողջությանը:

Ինչպես նաև ծրագրի միջոցով նպատակ ունենք համայնքում զարգացնել սպորտային մշակույթը:

(Ներկայացնել երկարաժամկետ կտրվածքով ընդհանուր նպատակը, որին հասնելուն միտված է տվյալ ծրագիրը)

8.Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը Սպորտը արդյունավետ է անդրադառնում սոցիալական համախմբվածության բարձրացման, համայնքային կառույցների համագործակցության, առաջնորդության զարգացման և քաղաքացիական մասնակցության խրախուսման գործում: Սպորտի վրա հիմնված զարգացումը հաճախ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում բնակիչների, ֆինանսավորողների և քաղաքականություն մշակողների մոտ:

Թեև իսր լավ մարզաձև է առողջության, ֆիզիկական պատրաստվածության, ուժի և շարժունության պահպանման համար: Այն ունի սոցիալական և հոգեբանական օգուտներ և համայնքի երիտասարդների համար կարող է հանդիսանալ կապող օղակ, զարգացնել թիմային մտածելակերպը, ակտիվացնել նրանց դերը հասարակական կյանքում: Կկազմակերպվեն ինչպես ակումբային, այնպես էլ ընկերական և ընտանեկան մրցաշարեր՝ որպես սոցիալական գործունեություն:

(Մանրամասն նկարագրել, թե համայնքային նշանակության ինչ խնդիրներ է լուծվել)

9.Ծրագրով հաստատված վերջնական ակնկալվող արդյունքները 01.01.2025 թվականի դրությամբ Աբովյան համայնքի բնակիչների թիվը՝ 92774 մարդ, որոնք կունենա մարզվելու և թենիս սպորտաձևով զբաղվելու համար հարմարավետ և բարեկարգ տարածք: Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվի շուրջ 3-5 հիմնական աշխատատեղեր:

(Նշել՝ կոնկրետ, չափելի և իրատեսական ցուցիչներ)

10. Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը 97 263,5 հազ. դրամ

11. Ծրագրի փաստացի շահառուները Ծրագրի ուղղակի շահառուների թիվը կազմում է 61849 մարդ, Աբովյան քաղաքի բնակչության 100%-ը, որից 49394-ը 16 տարեկան և բարձր տարիքի անձինք:

(Նկարագրել փաստացի շահառուների խումբը և քանակը)

12. Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում - «Եռանկյուն Փրոջեքթ» ՍՊԸ – աշխատանքներն ավարտված են:
- Պարզ փորձաքննության եզրակացություն – «Սեյսմաանվտանգություն» ՍՊԸ – աշխատանքներն ավարտված են:

* Աշխատանքները 95% կատարված է, մնացած 5%-ը ավարտին կհասցվի եղանակային բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում՝ մինչև 31.03.2025թ:

- Կապալառու կազմակերպություն - «Կապիտալ ՇԻՆ Քոնստրակշն» ՍՊԸ և «Բիդեր» ՍՊԸ – աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
 - Որակի տեխնիկական հսկողություն - «Գեդարբունիք-Նաիրի» ՍՊԸ – աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
 - Հեղինակային հսկողություն - «Եռանկյուն Փրոջեքթ» ՍՊԸ – աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
- (Նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները՝ յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների նկարագրությամբ)

13. Ծրագիրն իրականացնողները և աջակցողները Ծրագիրն իրականացվում է Արովյանի համայնքապետարանի կողմից:

(Թվարկել ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, իրավաբանական անձ, ծրագրի իրականացման նպատակով հավելյալ ֆինանսական միջոցներ տրամադրող անձ և այլն) անվանումները

14. Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը Ծրագիրը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 18.08.2021 թվականի N1363-Ա որոշման 6.6 կետին և համապատասխանում է Արովյան համայնքի ավագանու 13.05.2022 թվականի N45-Ա որոշմամբ հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի 2-րդ գլխի, 2.1 ենթագլխով սահմանված ռազմավարությունների 5-րդ և 6-րդ կետերին: Տարեցտարի ավելանում է Արովյան համայնքի բնակչության թիվը և հիմա 92774 մարդ կարող է օգտվել բարձր ստանդարտներով կառուցված թենիսի կորտերից: Համայնքում կզարգանա թենիս սպորտաձևը:

(Նշել ծրագրի համապատասխանելիությունը ՀՀ կառավարության ծրագրով և համայնքի զարգացման ծրագրային և ռազմավարական նշանակության փաստաթղթերով սահմանված նպատակների հետ:

Ներկայացնել ծրագրի ավարտից հետո միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ազդեցությունները: Հիմնավորել՝ ցույց տալով կապը ծրագրի շրջանակներում լուծվող խնդիրների և իրականացվող գործունեության արդյունքների հետ: Սպասվող արդյունքների նկարագրությունը պետք է լինի հնարավորինս կոնկրետ, իրատեսական, գնահատելի և չափելի:)

15. Հաշվետվության հրապարակումը 28.02.2025 թվական, հավելտվության հղում (<https://www.abovyan.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&a=v&g=fba27510-032e-4f18-86ff-09211a04097a>):

(Նշել համայնքի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը և հղումները)

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



Է. ԲԱԲԱՅԱՆ